

VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ

ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava

DSP

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PLÁN BOZP

H

Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

Vypracoval: Ing.Habrnal J., Ing.Habrnalová

projektová dokumentace dle §2 vyhl. 499/2006

E-7542/13

1. Základní a všeobecné údaje

AKCE: VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ

ul. Chelčického 691/8, Ostrava – Moravská Ostrava

INVESTOR: Statutární město Ostrava

PROJEKTANT: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

2. Účel, cíle a funkce Plánu BOZP

Provedení stavebních a ostatních prací v souladu s projektovou dokumentací bez vzniku škod a mimořádných událostí, tzn. dosažení pracoviště bez úrazů, požárů, havárií a vzniku negativních situací na životní prostředí.

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny dodavatele, jejich zaměstnance a ostatní osoby podílející se na realizaci díla.

3. Stručný popis stavby

Projekt řeší výměnu stávajících dřevěných oken, vstupních dveří a výkladců mimo vrata v 1.NP a oken v podkrovním bytě.

4. Záměr investora

Předmětem projektu je výměna výplní otvorů při zachování tvaru a vzhledu.

5. Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s Plánem BOZP. Všichni účastníci, kteří se podílejí na realizaci stavby, jsou povinni dodržovat Plán BOZP, jakož i další platná nařízení v oblasti BOZP a musí být prokazatelně seznámeni s identifikací rizik. Za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídají stavbyvedoucí, popř. příslušní zodpovědní pracovníci zhotovitelů.

6. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládané zahájení stavby : rok 2013
Předpokládané ukončení stavby : rok 2013
Předpokládaná doba realizace : 2 měsíce

Postup výstavby:

Při výměně výplní otvorů je důležité dodržet návaznost jednotlivých kroků a tím i postup řemesel na stavbě tak, aby na sebe plynule navazovala. Práce by měly být prováděny v tomto postupu :

- výroba nových výplní otvorů dle stávajících
- ohrazení nebezpečného prostoru ve vzdálenosti 3,5m od objektu
- vybourání ocelových mříží

- vybourání dřevěných obkladů kolem oken s demontáží otopných těles
- vybourání zvonkového tabla a komunikač. zařízení v bytech a osazení nových
- oklepání určené omítky soklu ve dvorní části a oprava doplněním omítky s celkovým nátěrem a oplechováním
- vybourání určených střešních svodů a jejich nahrazení PVC svody
- postupná výměna oken a vstupních dveří v celém objektu
- oprava venkovních a vnitřních omítek kolem oken v potřebném minimálním rozsahu
- dokončovací práce
- úklid veřejného prostranství

Vzhledem k tomu, že práce bude provádět jen jeden dodavatel, nebude zřizována funkce koordinátora.

Rozsah staveniště, oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště zahrnuje vlastní objekt bytového domu s pěti vstupy na parcele č 816 – zastavěná plocha a nádvoří a vymezené části přilehlé parcely č. 3519/3 a 3519/4 – ostatní plocha ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený do správy Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ke staveništi je příjezd z veřejné komunikace ul. Chelčického a ul. S.K.Neumanna.

Součástí plnění dodavatele je i projednání a zajištění záboru veřejného prostranství v potřebném rozsahu a to **včetně úhrady** vyměřených poplatků a nájemného.

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat za provozu uživatelů domu, je nutno dbát na zvýšenou opatrnost a bezpečnost při provádění výměny oken nad vstupy a pověřit zodpovědnou osobu k dohlížení na veřejně přístupný prostor, případně chodník pod pracovním prostorem ohradit páskou a osadit tabulky s upozorněním na provádění prací ve výšce. Po celou dobu ohrožení bude prováděn **trvalý dozor** ohroženého prostoru k tomu určeným zaměstnancem

Dodavatel spolu s investorem seznámí obyvatele domu s režimem stavebních prací a opatřeních pro zajištění bezpečnosti. Přesnou specifikaci postupu stavebních prací dohodne investor s dodavatelem stavby, o tomto postupu bude proveden zápis do stavebního deníku.

Vybouraný materiál bude ihned nakládán a odvážen k likvidaci na řízené skládce. Nebudou zřizovány meziskládky materiálu. Svislá doprava materiálu se předpokládá uvnitř objektu po schodišti.

Na ploše nebudou umístěny žádné dočasné objekty stavby, jen mobilní kontejner a WC. Materiál, stavební nářadí a stroje budou po dohodě s investorem skladovány v uzamykatelných místnostech v bytovém domě.

Zařízení staveniště bude zlikvidováno a dočasně užívané pozemky budou uvedeny do původního stavu do termínu určeného ve smlouvě o dílo. Dodavatel stavby opraví veškerá případná poškození veřejných cest, dlážděných ploch a chodníků v okolí staveniště, která prokazatelně vznikla stavební činností.

Pracovníci budou na staveništi přivázeni a odvázeni v pracovním oděvu. Jako hygienické zázemí (sprchy) bude využito zázemí dodavatele stavby.

Na objektu bude umístěna informační tabule se základními informacemi o stavbě. Nebude zřizováno dopravní značení.

7. Další ustanovení Plánu BOZP

Nasazení pracovníků: denní: 6:00 - 18:00, v nutných případech po dohodě i jiná

Sociální zařízení: chemické WC, umístěné v prostoru určeném zadavatelem stavby

Únikové cesty: po schodišti směrem na volné prostranství

Opatření při práci za mimořádných podmínek: všechny mimořádné případy budou řešeny stavbyvedoucím

8. Hlavní rizika vyskytující se na pracovištích

Zhotovitel písemně vyhodnotil možná rizika, která mohou při realizaci díla vzniknout. Tato rizika předal zpracovateli BOZP, který je vyhodnotil a tato rizika a přijatá opatření zapracoval do plánu BOZP. Prokazatelným předáním plánu BOZP si splní povinnost informovat o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitele, ale i všech osob, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

9. Rizika a přijatá opatření

PÁD PRACOVNÍKA Z VÝŠKY

- použití lešení; při stavbě lešení používat OOPP pro práci ve výšce, dodržovat návod ke stavbě a k používání lešení;

PÁD PŘEDMĚTU (MATERIÁLU)

- lešení opatřit ochrannými sítěmi; vstupy do budov budou chráněny ochrannými stříškami; vyvěsit bezpečnostní tabulky „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ a „POZOR, NAHOŘE SE PRACUJE“;

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- platné revize elektrického zařízení, prohlídka před použitím, zákaz používání poškozeného elektrozařízení, při používání elektrického nářadí dodržovat návod na používání;

ÚRAZ PŘI DEMONTÁŽI A MONTÁŽI OKEN (POŘEZÁNÍ)

- dodržovat technologické postupy, používat OOPP;

ÚRAZ DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM

- dopravní prostředky používat v souladu s návodem na používání; dodržovat dopravní předpisy; zabezpečit organizaci při ukládání a dopravě materiálu

10. Hlášení, evidence úrazu a první pomoc

Každý pracovní úraz pracovníka zhotovitele je zodpovědná osoba tohoto zhotovitele povinna okamžitě ohlásit technickému dozoru investora, který rozhodne o dalším postupu. Zároveň je zhotovitel povinen zahájit vyšetřování příčin tohoto úrazu a přijmout opatření k zamezení možnosti opakování úrazu.

První pomoc je povinen poskytnout každý dle svých vědomostí a možností. Lékárnička první pomoci se nachází v kanceláři na stavbě.

11. Plán kontrol

Plán kontrol není zpracován. Denní kontrolu stavby provádí stavbyvedoucí zhotovitele. Zjištěné skutečnosti zapisuje do stavebního deníku, pokud zjistí nedostatky, uvede do SD i termíny odstranění a odpovědné osoby. Kontroly na požití alkoholických nápojů bude stavbyvedoucí provádět namátkově nebo při podezření na požití alkoholických nápojů.

Kontrolní dny budou dohodnuty při předání staveniště zhotoviteli; kontrolní dny budou začínat kontrolní pochůzkou staveniště a přednostně se budou řešit možné problémy v oblasti bezpečnosti práce. Zápis bude zpracovávat stavbyvedoucí a zašle jej všem příslušným odpovědným

pracovníkům. Stavbyvedoucí bude provádět kontroly i mimo kontrolní dny, zápisy bude taktéž zpracovávat osobně a zasílat příslušným odpovědným pracovníkům. Zápisy budou doručovány elektronicky a to i včetně fotodokumentace.

12. Školení BOZP

Zhotovitel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací, s platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy, technologickými postupy a riziky. Pokud pracovníci budou provádět práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník atd.) zodpovídá zhotovitel, že tyto pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti.

Zaměstnanci zhotovitele absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP. Účelem tohoto školení je seznámit pracovníky s místními podmínkami.

13. Dokumentace předávaná k nahlédnutí

Každý zhotovitel při nástupu na stavbu předloží:

- seznam zaměstnanců
- seznam rizik, která vytváří a přijatá opatření
- doklad o proškolení zaměstnanců
- doklad o profesní způsobilosti
- technologické postupy
- revize
- provozní předpisy

14. Výběr základních předpisů týkajících se BOZP

- zákon 262/2006 Sb. v.z.p.p. – Zákoník práce
- zákon 309/2006 Sb. v.z.p.p. – o zajištění dalších podmínek ...
- NV 361/2007 Sb. v.z.p.p. – podmínky ochrany zdraví při práci
- NV 378/2001 Sb. – bližší podmínky pro bezpečné používání strojů
- **NV 362/2005 Sb. – práce ve výšce a nad volnou hloubkou**
- **NV 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky při práci na staveništích**
- zákon 183/2006 Sb. v.z.p.p. - Stavební zákon
- vyhláška 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb

15. Závěr

Platnost tohoto Plánu BOZP se vztahuje na všechna pracoviště stavby, na zhotovitele, dodavatele a jejich zaměstnance, kteří s ním musí být prokazatelně seznámeni.

Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností a bude postupováno v souladu se Smlouvou o dílo.