

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 10959/2013/OIMH****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žížkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

---

**IČ:** 00845451  
**DIČ:** CZ00845451 (plátce DPH)  
**Peněžní ústav:** Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
**Číslo účtu:** 923761/0100

dále jen objednatel

a

**KARETA s.r.o.**

se sídlem Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál

zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

---

**IČ:** 62360213  
**DIČ:** CZ62360213  
**Peněžní ústav:** Komerční banka Bruntál  
**Číslo účtu:** 190776490297/0100  
**Zapsán:** v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále též jen jako smluvní strany

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně smlouvy o dílo č. 10959/2013/OIMH ze dne 23. 10. 2013 takto

#### Článek I

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že až po provedení výběru nabídky zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce komunikace Brandlova“ zjistil, že v rozsahu celé komunikace Brandlova v Ostravě, Moravské Ostravě, jejíž rekonstrukce má být předmětem veřejné zakázky malého rozsahu, bude společnost Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193410, provádět horkovodní propojení v ulici Brandlova, a to s termínem realizace v prvním kalendářním pololetí roku 2014. Tato skutečnost, kterou objednatel nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, nebyla objednateli před zahájením zadávacího řízení, ani v okamžiku výběru nabídky zhotovitele jako nejhodnější, známa. Kopie zápisu z jednání se společností Dalkia Česká republika, a.s. tvoří přílohu č. 1 všech vyhotovení tohoto dodatku č. 1.
- 1.2 V souladu s článkem IV odstavec 4.1 smlouvy o dílo č. 10959/2013/OIMH má být dílo provedeno do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- 1.3 V případě realizace díla dle smlouvy o dílo č. 10959/2013/OIMH a současné realizace výstavby horkovodního propojení v původně sjednaných termínech by došlo k výraznému a zbytečnému maření vynaložených finančních prostředků, kdy dotčená oblast by byla zbytečně a neúměrně zatížena stavební činností a dopravním omezením. Vyvstala tak potřeba realizace jednotlivých etap výstavby, tak aby nedocházelo k termínové kolizi a jednotlivé etapy výstavby obou staveb na sebe technologicky a prostorově navazovaly. Za tím účelem se Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 10959/2013/OIMH následovně.

#### Článek II

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že článek IV. odstavec 4.1 smlouvy o dílo č. 10959/2013/OIMH se mění tak, že jeho nové znění je následující:

***Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:***

***4.1.1 termín provedení díla: do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště***

***4.1.2 předpokládaný termín převzetí staveniště: červen 2014***

#### Článek III

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve třech vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení tohoto dodatku č. 1 mají stejnou platnost.
- 3.3 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku č. 1 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013 – 01 schválené usnesením č. 2856/RMOB1014/47/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 31. 1. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta

**Příloha**

Kopie zápisu z jednání se společností Dalkia Česká republika, a.s. vč. prezenční listiny

**Za Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 31-10-2013

Místo: V Ostravě




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za KARETA s.r.o.**

Datum: 31.10.2013

Místo: V Bruntále



  
**KARETA**  
KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484  
IČ: 623 69 713, DIČ: CZ62369213

**Ing. Marek Němec**  
jednatel společnosti

## Zápis z jednání.

V Ostravě 19.9. 2013

Účastníci jednání: za ÚMOB MOaP – p. Špatná, p. Žižková, p. Vozňák  
za Dalkii ČR, RSEM – p. Jurčík, p. Krejčí

Jednání bylo svoláno za účelem projednání koordinace termínů připravovaných investičních akcí:

**Rekonstrukce komunikace Brandlova - navržený termínem realizace 4. q 2013.**

**Horkovodní propoj v ul. Brandlova - termín předpokládané realizace rok 2014**

V případě realizace obou výše uvedených akcí v původně navržených termínech by došlo k výraznému a zbytečnému maření vynaložených finančních prostředků, dotčená oblast bude zbytečně a neúměrnému zatížení stavební činností a dopravním omezením.

Na jednání byl projednán harmonogram realizace jednotlivých etap výstavby obou investičních akcí, tak aby nedocházelo k termínové kolizi, a jednotlivé etapy výstavby obou staveb na sebe technologicky a prostorově navazovaly.

**Navržený harmonogram:**

**1.- 20. 5. 2014** – Výstavba horkovodu v nové trase, v úseku Š2 – nároží domu Brandlova 11, výstavba HV přípojky pro objekt Autosalon ADO

**21.- 31. 5. 2014** – Výstavba horkovodu v trase původního parovodu ve 2. části ul. Brandlova, výstavby HV přípojek pro domy Brandlova 11 a Švabinského 9, demolice původního parovodu

**Červen – červenec 2014** - realizace stavby - Rekonstrukce komunikace Brandlova

**1.- 30.6. 2014** – výstavba horkovodu v ul. Švabinského , v křižovatce ulic Brandlova – Švabinského nebude pro pokládku horkovodu proveden výkop, pokládka HV potrubí bude provedena prostrkem a uložena do původního železobetonového kanálu

**červenec 2014** – propojení horkovodu do kolektoru Poděbradova, nutné výkopy a dopravní omezení v křižovatce ulic Prodloužená Porážková – Poděbradova








Obě zúčastněné strany interně projednají navržené termíny a postup, a následně vydají písemný závazek, že dohodnuté řešení je pro ně závazné.

Příloha: prezenční listina

zapsal: Ing. Krejčí

# PREZENČNÍ LISTINA

z jednání ke koordinaci realizace stavby "Rekonstrukce komunikace Brandlova", se stavbou společnosti Daikia ČR, a.s., konaného dne 19. 9. 2013

Instituce	Přítomní	e-mail	Podpis
SAD, úřad města, OÚHA	ŠTATINA	gestapo@map.ostava.cz	
	ŠTĚPANIČ	stjepan@map.ostava.cz	
	VOZELÁK	vozela@map.ostava.cz	
DAIKIA ŽELEŽNÝ BRÁNOV, a.s.	JUDĚK	tomaz.judcek@daikia.cz	
"	Knežič	svatopluk.knejzic@daikia.cz	

16

