

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. 10959/2013/OIMH**

**Článek I  
Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29  
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole  
provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům  
vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního  
hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního  
hospodářství - odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100

---

dále jen objednatel

a

**KARETA s.r.o.**  
se sídlem Krnovská 1877/51, 79201 Bruntál  
zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

---

IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213  
Peněžní ústav: Komerční banka Bruntál  
Číslo účtu: 190776490297/0100  
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

---

dále jen zhotovitel  
objednatel a zhotovitel dále též jen jako smluvní strany

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 23. 10. 2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10959/2013 (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 31. 10. 2013 dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10959/2013/OIMH (dále jen „dodatek č. 1“) na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace Brandlova“.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby a úprava termínu plnění sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu nutnosti koordinace realizace předmětné stavby s havarijní opravou kanalizace na ulici Brandlova, realizovanou společností Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku č. 2 se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 984 355,98 Kč bez DPH zvyšuje o částku 106 888,78 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 984 355,98 Kč
Cena víceprací bez DPH	127 118,77 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 20 229,99 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	2 091 244,76 Kč
DPH 21%	439 161,40 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>2 530 406,16 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku č. 2, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- 3.4 V souladu a s článkem, IV odstavec 4.1 smlouvy o dílo č. 10959/2013/OIMH a jejího dodatku č. 1 má být dílo provedeno do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. odstavec 4.1 smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 se mění tak, že jeho nové znění je následující:

**Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:**

**4.1.1 termín provedení díla: do 107 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

**4.1.2 předpokládaný termín převzetí staveniště: červen 2014**

#### Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 se sepisuje ve třech vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení tohoto dodatku č. 2 mají stejnou platnost.
- 4.3 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku č. 2 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013 – 04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta

**Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací**

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 12. 8. 2014

Místo: V Ostravě

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48




**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za KARETA s.r.o.**

Datum: 12 -08- 2014

Místo: V Bruntále



  
**KARETA**  
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál  
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484  
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213


**Ing. Marek Němec**  
jednatel společnosti


Rekonstrukce komunikace Brandlova

Rekapitulace změn

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD č. 10959/2013/OIMH	1 984 355,98	416 714,76	2 401 070,74
Změnový list č. 1 obj. 301 Příložka vodovodu			
vícepráce	0,00	0,00	0,00
méněpráce	-8 359,20	-1 755,43	-10 114,63
Změnový list č. 2 obj. 401 Příložka VO			
vícepráce	28 617,19	6 009,61	34 626,80
méněpráce	0,00	0,00	0,00
Změnový list č. 3 obj. 101 Komunikace			
vícepráce	98 501,58	20 685,33	119 186,91
méněpráce	-11 870,79	-2 492,87	-14 363,66
Vícepráce celkem	106 888,78	22 446,64	129 335,42
Nová cena	2 091 244,76	439 161,40	2 530 406,16
	2 091 244,76		

-33-

  
 KARETA s.r.o., pobočka Ostrava  
 Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava  
 IČ: +420 778 440 720  
 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213





## Změnový list č.1


Název stavby (projektu):	Rekonstrukce komunikace Brandlova
Část:	Obj. 301 Přeložka vodovodu
Číslo smlouvy o dílo:	10959/2013/OIMH
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Zhotovitelem


Zdůvodnění změny :	Dodatečný požadavek na nerealizování jedné vodovodní přípojky. Veškeré jednotkové ceny položek jsou použity z nabídky.
Podklady (přílohy):	Rekapitulace rozpočtu změn Celkový rozpočet všech změn


Cenový dopad:	- 8.359,20 Kč bez DPH
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Bez dopadu
Ostatní ujednání	Nejsou


Vystavil: Ing. Tomáš Mráček Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(zhotovitel)

Předložil: Vladimír Mrva Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(zhotovitel)

Schválil: Jarmila Špatná Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(objednatel)

Schválil: Ing. Jiří Strnad Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(TDI)

Schválil: Ing. Ladislav Procházka Podpis: 10.8.2014 Datum:   
(supervize)

Schválil: Ing. Libor Jacko Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(AD)



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace Brandlova  
 Objekt: 301 Přeložka vodovodu  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 Zhotovitel: KARETA s.r.o.  
 Datum:

SoD VP MP


P.Č.	TV	KGN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Vícepráce	Méněpráce	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Množství	Cena	Méněpráce
				<b>301 Přeložka vodovodu</b>								
1			871211121	Montáž potrubí z tlak trubek PE DN 63 mm	M		18,00				6,900	124,20
2				Vodovodní potrubí PE100, SDR11 RC, d63x5,8	M		130,00				6,900	897,00
15			891269111	Montáž navrt.pásů s ventilem na potrubí z plast.hmot DN 100	KUS		690,00				1,000	690,00
16				Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem ,d 90-63	KUS		2 680,00				1,000	2 680,00
21				Ventilová ovládací souprava teleskopická	KUS		1 190,00				1,000	1 190,00
22				Uliční víčko ventilové, těžké, vč. podkladní desky	KUS		978,00				1,000	978,00
9			R	Přepojení vodovodních přípojek	KUS		1 800,00				1,00	1 800,00
Celkem												
								0,00				0,00
Vícepráce												
								0,00				
Méněpráce												
								8 359,20				
Celkem vícepráce - méněpráce												
								-8 359,20				
DPH 21 %												
								-1 755,43				
Vícepráce vč. DPH												
								-10 114,63				
Celkem												
								0,00				8 359,20


## Změnový list č.2


Název stavby (projektu):	Rekonstrukce komunikace Brandlova
Část:	Obj. 401 Přeložka VO
Číslo smlouvy o dílo:	10959/2013/OIMH
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatel


Zdůvodnění změny :	Dodatečný požadavek na posunutí dvou stožárů VO z důvodu zajištění průjezdného profilu a zároveň dodržení umístění stožárů na pozemcích objednatele. Veškeré jednotkové ceny položek jsou použity z nabídky
Podklady (přílohy):	Rekapitulace rozpočtu změn Celkový rozpočet všech změn Stavební deníky č. 1 až 3


Cenový dopad:	28.617,19 Kč bez DPH
Časový dopad:	posunutí termínu dokončení na 30/9/2014
Dopad do PD:	Bez dopadu, bude v dokumentaci skutečného provedení
Ostatní ujednání	Nejsou


Vystavil: Ing. Tomáš Mráček Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(zhotovitel)


Předložil: Vladimír Mrva Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(zhotovitel)

Schválil: Jarmila Špatná Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(objednatel)

Schválil: Ing. Jiří Strnad Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(TDI)

Schválil: Ing. Ladislav Procházka Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(supervize)

Schválil: Ing. Libor Jacko Podpis:  Datum: 10.8.2014  
(AD)



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace Brandlova  
 Objekt: 401 Příložka VO

Část:  
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

SoD VP MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sažba DPH		Vícepráce		Méněpráce	
									10	9	množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	množství	cena	množství	cena	
<b>I. DEMONTÁŽE</b>														
(dle metodiky ceníků - montážní položky násobené koef. = 0,5)														
1			210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus		6,24				6		37,44	
2			210100252	Ukončení kabelů smrtřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus		60,2				4		240,80	
3			210202013	Montáž svítidel výbojkových prům stropních závěsných na výložník	kus		130,08				2		260,16	
4			210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus		503,1				2		1 006,20	
5			210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmot do 70 kg	kus		374,1				2		748,20	
6			210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh odvoz demontovaného materiálu, mechanizmy, ukládání	kus		163,4				2		326,80	
8					cel		10 000,00				0,1		1 000,00	
<b>II.A MONTÁŽE</b>														
1			210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus		12,47				6		74,82	
2			210100252	Ukončení kabelů smrtřovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus		120,4				4		481,60	
3			210102310	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV	kus		450				2		900,00	
4			210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus		1 006,00				2		2 012,00	
5			210202013	Montáž svítidel výbojkových prům stropních závěsných na výložník	kus		260				2		520,00	
6			210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus		645				2		1 290,00	
8			210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus		326,8				2		653,60	
11			210901070	Montáž hliníkových stožárů osvětlení 1 okruh (O-SM) 1KV 4x25 mm <sup>2</sup> volně uložených	m		13,33				5		66,65	
14			210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnících tras a kolektorů	m		5,16				5		25,80	
											<b>3 619,60</b>			
											<b>6 024,47</b>			







## Změnový list č.3


<b>Název stavby (projektu):</b>	Rekonstrukce komunikace Brandlova
<b>Část:</b>	Obj. 101 Komunikace
<b>Číslo smlouvy o dílo:</b>	10959/2013/OIMH
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám.8, 729 29 Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
<b>Datum vystavení:</b>	
<b>Požadováno kým:</b>	Objednatелеm




<b>Zdůvodnění změny :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatečně požadované vícepráce objednatелеm- viz zápisy v SD a z KD a to kromě jiného zejména</li> <li>- nahrazení kamenných obrub, které se měli očistit novými - původní byly ve stavu, který neumožňoval jejich zpětné použití</li> <li>- odstranění pařezů</li> <li>- zřízení přípojek od vpustí, které nebyly napojeny</li> <li>- odpočet vybourání živice na horkovodem</li> <li>- odpočet nové dlažby před vjezdem na parkoviště vlevo na konci trasy; nahrazeno očištěnou stávající</li> <li>- oprava stávajících kanalizačních šachet</li> <li>- přípočet 1 kusu kónického sloupu</li> </ul> <p>v rozpočtu jsou uvedeny stránky SD, které danou problematiku řeší Většina jednotkových cen položek je použita z nabídky. Položky, které v nabídce se nevyskytovali, jsou uvedeny zvlášť a jednotková cena je v souladu s SoD v URS.</p>
<b>Podklady (přílohy):</b>	<b>Rekapitulace rozpočtu změn</b> <b>Celkový rozpočet všech změn</b> <b>Stavební deníky č. 1 až 3</b>

<b>Cenový dopad:</b>	86.630,79 Kč bez DPH
<b>Časový dopad:</b>	posunutí termínu dokončení na 30/9/2014 z důvodu, že majetkový správce kanalizace (OVaK) překládal kanalizační řad, který byl v havarijním stavu a do kterého se napojovali uliční vpustě a nutnost realizovat další výše uvedené práce
<b>Dopad do PD:</b>	Bez dopadu, bude v dokumentaci skutečného provedení
<b>Ostatní ujednání</b>	Nejsou

**Vystavil:** Ing. Tomáš Mráček      Podpis:       Datum: 10.8.2014  
 (zhotovitel)

**Předložil:** Vladimír Mrva      Podpis:       Datum: 10.8.2014  
 (zhotovitel)

**Schválil:** Jarmila Špatná      Podpis:       Datum: 10.8.2014  
 (objednatel)

<b>Schválil:</b> (TDI)	Ing. Jiří Strnad	Podpis:		Datum:	10.8.2014
<b>Schválil:</b> (supervize)	Ing. Ladislav Procházka	Podpis:	10.8.2014	Datum:	
<b>Schválil:</b> (AD)	Ing. Libor Jacko	Podpis:		Datum:	10.8.2014

ix

# ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce komunikace Brančova  
Objekt: 101 Komunikace  
Část:

JKS0:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Datum:

SoD

VP

MP

P.C.	TV	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH	Všechno		Měsíčně	
								7	8		9	10	množství	cena
<b>101 Komunikace</b>														
4			979051121	Nové položky NEBYLY NABÍDCE; JEDNOTKOVÁ CENA DLE SoD URS Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kamenná SD 8.1-733	M2		63,1				38	2 397,80		0,00
				20=20,000000 Vjezd na konci vlevo 18=18										
5			112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm SD 2-786	KUS		1 070,00				3	3 210,00		
6			112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm SD 2-786	KUS		222				1	222,00		
7			162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS		95				1	95,00		
8			162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	KUS		739				3	2 217,00		
9			174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	KUS		62,7				1	62,70		
10			174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	KUS		570				3	1 710,00		
15			133301101	Hřoubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 pro obnovu šachet S*1=5,000000	M3		430,00				5	2 150,00		
16			894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží	KUS		1 700,00				5	8 500,00		

		POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE																		
		10 Zemní práce																		
33	113107241	Odsír.podkladů a krytů živič. Do tl 150 mm pl. Přes 200 m2		24,64						14 395,42						5 102,76				
		chodník nad horokovodem: 125														3 080,00				
34	997221561	Vodorovná doprava sutí do 1 km		37,92												184,86				
		125*0,039=4,88																		
35	997221569	Příplatek za další km		8,30												567,06				
		vypočet: (15-1) x 4,88 =69,32																		
36	997221845	Poplatek za skládku		178,00												868,64				
45	113107230	Odsír.podkladů a krytů z bet prostého tl 100 mm pl.přes 200m2		30,98						16,000						495,68				
		SD č.3=16																		
46	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syčkých materiálů do 1 km		37,92						2,960						112,24				
		16*0,185=2,96																		
47	997221559	Příplatek za každý další km		8,30						41,440						343,95				
		uvážována celková vzdálenost 15 km																		
		vypočet: (15-1) x 2,96 =41,44																		
48	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce		42,00						2,960						124,32				
		vypočet: dŕto položka 46 =																		
49	113107161	Odstařování podkladů z kam hr dŕo tl. do 10 cm plochy do 200m2		12,39						16,00						198,24				
		SD č.3: 16																		
50	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syčkých materiálů do 1 km		37,92												39,44				
		suř 0,065 řm2, vypočet :0,065*-16=-1,04																		
51	997221559	Příplatek za každý další km		8,30						14,56						120,85				
		uvážována celková vzdálenost 15 km																		
		vypočet: (15-1) x 7,04 =14,56																		
52	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamŕniva na skládce		42,00						1,04						43,68				
		dŕto položka 50 =																		
57	R	Výkop pro kanalizační přípojky a nové UV s pařžením		353,98						25,200						8 920,30				
		vŕkr. C.7,2.1. Situace; (kanalizace v hl. cca 3 m)																		
60	174101101	věšné lože, obsyvu a zpěšného zászypu:(4+5)*1*2,8 =25,2		39,97						2,500						99,93				
		Zászyp se zhuřněním jam a řŕh																		
		Hřoch SD č.3: 2,5																		
61	583	SD 32/63 pro zászyp řŕh		318,00						5,500						1 749,00				
		vŕpočet: 2,2 x2,5 =5,5																		
79	R	Přesazení nevzrostlého stromu - Dub (do jiné lokality)		2 550,00						1,000						2 550,00				
		SD č.1-733:																		

