

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10095/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

SSK Stavby Ostrava s.r.o.

sídlem: Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
IČO: 03467562
DIČ: CZ03467562
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 60022
Zastoupený:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 17.3.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10095/2017/OIMH na realizaci zakázky „**Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a změna termínu provedení díla sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla, vyvolaných původním stavem stavebních konstrukcí a požadavky na sjednocení interiéru bytových jednotek.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 406 376,81 Kč bez DPH snižuje o částku 138 076,18 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 406 376,81 Kč
Méněpráce bez DPH	- 377 517,62 Kč
Vícepráce bez DPH	239 441,44 Kč
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	1 268 300,63 Kč

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v bodě 4.1.1, čl. IV smlouvy o dílo následovně:

4.1.1 *Termín provedení díla:* **do 4.7.2017**

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10095/2017/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 16.6.2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za SSK Stavby Ostrava s.r.o.

Datum: 16.6.2017

Místo: Ostrava

XXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel