

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10623/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název: DAV, a.s.
sídlem/místem podnikání: Zengrova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381
DIČ: CZ00575381
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-1640010287/0100
VS: 00575381
Zapsán: V OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 81
zastoupený: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva

dále také jako **zhotovitel**

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 12.8.2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10623/2014/OIMH na realizaci zakázky „Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 – rekonstrukce zahrady I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu změny skutečného rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu v příloze tohoto dodatku.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění..

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmět plnění sjednaný v čl. II smlouvy o dílo se doplňuje o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení díla, zjištěné po zahájení provádění díla, vyvolané skutečným stavem stavebních konstrukcí, skutečnými výměrami úprav a to zejména o :
- dodávka a montáž travního koberce vč. přípravných prací
- 3.2 Podrobné vymezení změn předmětu plnění včetně jejich nacenění, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

- 3.3 Vzhledem ke změně předmětu plnění dle bodu 3.1 tohoto dodatku se původní celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 179 831,00 Kč bez DPH navyšuje o částku :

bez DPH	47 500,00 Kč
DPH 21 %	9 975,00 Kč
Celkem	57 475,00 Kč

Celková cena díla po navýšení činí včetně DPH : **1 485 071,00 Kč**

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10623/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10623/2014/OIMH.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10623/2014/OIMH zůstávají beze změny.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 ze dne 19.12.2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 11-09-2014

Místo:



Dalibor Mouka
místostarosta


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za zhotovitele

Datum:


12.9.2014

Místo:



Petr Kašovský
jednatel

DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
DAV, a.s., Zengrova 19, ⑨
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381



Nabídka - založení trávníku

Stavba : **Založení trávníku**
Místo: **Ostrava - Vítkovice**
Zadavatel: **DAV**
Objekt : **2025 - založení trávníku dmováním**

Díl:	2025-1	Travní koberec				
1		Travní koberec	m2	240,00	125,00	30 000,00
2025-2 Příprava trávníku + materiál						
Díl:	2025-2	Příprava trávníku + materiál				
2		Příprava terénu před položením	m2	200,00	16,50	3 300,00
3		Položení travního koberce	m2	200,00	32,00	6 400,00
4		Substrát + rozprostření	m2	200,00	16,50	3 300,00
5		Přesun hmot	soub	1,00	4 500,00	4 500,00

Cena celkem bez DPH 21%

47 500,00

DPH 21%

9 975,00

Cena celkem s DPH

57 475,00

