

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10822/2013/OIMH**

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Daliborem Moukou, místostarostou

k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě:

- Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
- Ing. Dagmar Žížkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
- Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**1. Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice, PSČ 370 04

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem: Jahodová ulice 60, Brno, PSČ 620 00

jednající/zastoupený:

Ing. Milan Káпка, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Zuzana Švrčulová, technik oblasti Speciální stavby, dle plné moci

OR u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

48035599

zapsán:

IČ:

DIČ:

CZ48035599

Peněžní ústav:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu:

000000-0430201005 / 2700

VS:

(dále jen „zhotovitel“)

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

## Článek II

### Úvodní ustanovení

Dne 3.9.2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10906/2013/OIMH na realizaci zakázky „Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a Rekonstrukce chodníku Bieblova“.  
(dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek III

### Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby a doplnění platebních podmínek v čl. VIII smlouvy o dílo.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu. Soupisy jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 5 185 813,14 Kč bez DPH zvyšuje o částku 213 303,07 Kč bez DPH:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	5 185 813,14 Kč
Cena víceprací bez DPH	+749 751,68 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-536 448,61 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	5 399 116,21 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 133 814,40 Kč</u>
<b>Celková nová cena díla vč. DPH</b>	<b>6 532 930,61 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.4 Smluvní strany se dohodly na doplnění platebních podmínek sjednaných v čl. VIII o níže uvedené body:

8.8 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.9 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

8.10 Splatnost poslední faktury je dohodnuta do 30. 12. 2013

## Článek IV

### Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10822/2013/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10822/2013/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10822/2013/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 29. 11. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4198/RMOB M1014/101/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací


### Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29-11-2013

Místo: V Ostravě

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52


  
Dalibor Mouka  
místostarosta

### Za SWIETELSKY stavební s. r.o.


Datum: 29.11.2013

Místo: V Ostravě

  
Ing. Milan Káпка  
Ředitel oblasti Speciální stavby

  
Ing. Zuzana Švrčulová  
technik oblasti Speciální stavby

3/3 Dodatek ke smlouvě o dílo - Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště  
a Rekonstrukce obvodu Bieblova

  
SWIETELSKY  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ÚŘAD  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 61  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

**OSTRAVA!!!**  
MORAVSKÁ OSTRAVA  
A PŘÍVOZ

## REKAPITULACE

Název stavby:	Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětská hřiště
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

		<b>vícepráce</b>		<b>méněpráce</b>
změnový list č.1	pryžová dlažba	0,00	litá pryž	115 080,00
změnový list č.2	zámková dlažba	270 515,72	asfalt	387 249,91
změnový list č.3	bourání betonu	409 128,03	bourání betonu	0,00
změnový list č.4	změna tl. betonu	70 107,93	změna tl. betonu	34 118,70
	<b>celkem bez DPH</b>	<b>749 751,68</b>		<b>538 448,61</b>

Celkový rozdíl v ceně díla bez DPH:

213 303,07

AP: d

### Zdůvodnění změny

číslo změnového listu:	1
Název stavby:	Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětská hřiště
Objekt:	SO 01 Stavební část
Objednatel	Přívoz, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

#### 1. Předmět změny:

Záměta povrchu z lité gumy za pryžovou dlažbu

#### 2. Důvod změny:

Z důvodu klimatických podmínek byla provedena záměna povrchu dopadové plochy pod herními prvky za pryžovou dlažbu.

#### 3. Finanční náklady:

Dodavatel poskytne slevu na dodávku pryžové dlažby.

Vystavil: ing. Josefus Emil

Předložil: ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel) ing. Mlčúchová Marcela

Schválil:  
(TDI) ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD) ing. Havlíček Jan

Změnový list č.1	
Název stavby	Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětská hřiště
Objekt	SO 01 Stavební část
Číslo smlovy o dílo	10822/2013/OIMH
Objednatel	Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Datum vystavení	27.11.2013
požadováno kým	zhotovitelem

Zdůvodnění změny	dlažbu MFL deska B 45
Podklady (přílohy)	rekapitulace rozpočtu, výkaz výměr

Časový dopad	bez dopadu
Dopad do PD	bez dopadu
Ostatní ujednání	Nejsou

Vystavil: ing. Josefus I podpis

Datum: 28.11.2013

Předložil: ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel) ing. Mlčúchová Marcela

Schválil:  
(TDI) ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD) ing. Havlíček Jan

<b>Změnový formulář č.1</b>
-----------------------------

Název stavby:	Vnitroblok ulic 30.dubny a Bieblova, dětské hřiště
---------------	--

Objekt:	SO 01 Stavební část
---------	---------------------

objednatel:	nám. 8, 729 29 Ostrava
-------------	------------------------

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
-------------	---

SOD:	10822/2013/OIMH
------	-----------------

změna:	výkaz výměr
--------	-------------

požadováno kým:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
-----------------	---

ocenění nákladů:	méněpráce za pryžovou dlažbu
------------------	------------------------------

<b>-115.080,- Kč bez DPH</b>
------------------------------

Přílohy:            příloha č.1 položkový rozpočet

Vystavil:            ing. Josefus Emil

Předložil:            ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel)            ing. Mičůchová Marcela

Schválil:  
(TDI)                    ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD)                     ing. Havlíček Jan

*Handwritten mark or signature at the bottom left corner.*

### Zdůvodnění změny

číslo změnového listu:	2, 3
Název stavby:	Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětská hřiště
Objekt:	SO 02 Komunikace
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

1. Předmět změny:

- 1.1. Záměna asfaltu.
- 1.2. Bourání betonového podkladu

2. Důvod změny:

2.1. Záměna asfaltu.

Dle dohody mezi projektantem a investorem došlo ke záměně asfaltového povrchu na zámkovou dlažbu v komunikaci pro pěší.

2.2. Bourání betonového podkladu

Při provádění odstranění podkladů z betonu bylo zjištěno, že tloušťka vrstvy neodpovídá tloušťce v PD, ale tloušťka vrstvy podkladních vrstev byla větší a byla stanovena na 185 mm.

3. Finanční náklady:	292.393,84 Kč bez DPH
3.1. Záměna asfaltu	-116.734,19 Kč bez DPH
3.2. Bourání betonového podkladu	409.128,03 Kč bez DPH

Vystavil: ing. Josefus Emil

Předložil: ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel) ing. Mičůchová Marcela

Schválil:  
(TDI) ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD) ing. Havlíček Jan



**Změnový formulář č.2**

Název stavby:	Vnitroblok ulic 30.dubny a Bieblova, dětské hřiště
Objekt:	SO 02 Komunikace

objednatel:	nám. 8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
SOD:	10822/2013/OIMH

změna:	výkaz výměr
požadováno kým:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

ocenění nákladů:	<b>záměna asfaltu</b>	<b>-116.734,19 Kč bez DPH</b>
	odpočet asfaltu	-387.249,91 Kč bez DPH
	přípočet zámkové dlažby	270.515,72 Kč bez DPH
	<b>bourání beton. podkladu</b>	<b>409.128,03 Kč bez DPH</b>
	<b>celkem</b>	<b>-292.393,84 Kč bez DPH</b>

Přílohy:	příloha č.1 položkový rozpočet
----------	--------------------------------

Vystavil: ing. Josefus Emil

Předložil: ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel) ing. Mičuchová Marcela

Schválil:  
(TDI) ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD) ing. Havlíček Jan

*Handwritten mark*

Změnový list č.2	
Název stavby	Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětská hřiště
Objekt	SO 02 Komunikace - bourání betonu
Číslo smlouvy o dílo	10822/2013/OIMH
Objednatel	nám. 8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Datum vystavení	27.11.2013
požadováno kým	zhotovitelem

Zdůvodnění změny	betonu v některých místech až 350 mm, průměr byl vypočítán na tloušťku 185
Podklady (přílohy)	rekapitulace rozpočtu, výkaz výměr

Cenový dopad	409.128,03 Kč bez DPH
Časový dopad	bez dopadu
Dopad do PD	bez dopadu
Ostatní ujednání	Nejsou

Vystavil:

ing. Josefu: podpis



Datum:

28. 11. 2013

Předložil:

ing. Josefus Emil



Schválil:

(objednatel)

ing. Mlčúchová Marcela



Schválil:

(supervize)


ing. Procházka Ladislav



Schválil:

(AD)

ing. Havlíček Jan



**Změnový formulář č.3**

Název stavby:	Vnitroblok ulic 30.dubny a Bieblova, dětské hřiště
Objekt:	SO 06 Oprava zídky

objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
SOD:	10822/2013/OIMH

změna:	výkaz výměr
požadováno kým:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

ocenění nákladů:	změna tloušťky betonového podkladu, oprava poklopu, ošetření výztuže	35.989,23 Kč bez DPH
	odpočet původních položek	-34.118,70 Kč bez DPH
	přípočet nových položek	70.107,93 Kč bez DPH
	<b>celkem</b>	<b>35.989,23 Kč bez DPH</b>

Přílohy:	příloha č.1 položkový rozpočet
----------	--------------------------------

Vystavil:           ing. Josefus Emil

Předložil:         ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel)       ing. Mičúchová Marcela

Schválil:  
(TDI)               ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD)                ing. Havlíček Jan

**Změnový list č.3**

Název stavby	Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětská hřiště
Objekt	SO 02 Komunikace - záměna asfaltu za zámkovou dlažbu
Číslo smlouvy o dílo	10822/2013/OIMH
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Datum vystavení	27.11.2013
požadováno kým	zhotovitelem

Zdůvodnění změny	Die rozhodnutí investora a projektanta byla zaměněna asfaltová plocha za zámkovou dlažbu
Podklady (přílohy)	rekapitulace rozpočtu, výkaz výměr

Cenový dopad	-116.734,19 Kč bez DPH
Časový dopad	bez dopadu
Dopad do PD	bez dopadu
Ostatní ujednání	Nejsou

Vystavil: ing. Josefus Emil

podpis

Datum: 28.11.2013

Předložil: ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel) ing. Mičůchová Marcela

Schválil:  
(supervize) ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD) ing. Havlíček Jan

### Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	4
Název stavby:	Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětská hřiště
Objekt:	SO 06 Oprava zídky
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

#### 1. Předmět změny:

- 1.1. Bourání betonového podkladu
- 1.2. Ošetření výztuže
- 1.3 Oprava poklopu

#### 2. Důvod změny:

##### 2.1. Bourání betonového podkladu

Při provádění odstranění podkladů z betonu bylo zjištěno, že tloušťka vrstvy neodpovídá tloušťce v PD, ale tloušťka vrstvy podkladních vrstev byla větší a byla stanovena na 150 mm.

##### 2.2. Ošetření výztuže

Dle požadavku investora a projektanta byla ošetřena stávající výztuž nátěrem.

##### 2.3 Oprava poklopu

Dle požadavku investora a projektanta byl opraven stávající poklop

3. Finanční náklady:	35.989,23 Kč bez DPH
----------------------	----------------------

Vystavil: ing. Josefus Emil

Předložil: ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel) ing. Mičůchová Marcela

Schválil:  
(TDI) ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD) ing. Havlíček Jan

*Handwritten mark*

**Změnový list č.4**

Název stavby	Vnitroblok ulic 30.dubna a Bieblova, dětská hřiště
Objekt	SO 06 Oprava zídky - změna tloušťky betonového podkladu, ošetření výztuže,
Číslo smlouvy o dílo	10822/2013/OIMH
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Datum vystavení	27.11.2013
požadováno kým	zhotovitelem

Zdůvodnění změny	Dle projektové dokumentace byla tl. podkladu 50 mm, ale ve skutečnosti byla 150 mm, dle požadavku investora a projektanta byla ošetřena výztuž nátěrem, dle požadavku investora byl opraven poklop
Podklady (přílohy)	rekapitulace rozpočtu, výkaz výměr

Cenový dopad	35.989,23 Kč bez DPH
Časový dopad	bez dopadu
Dopad do PD	bez dopadu
Ostatní ujednání	Nejsou

Vystavil: ing. Josefus Emil

podpis

Datum: 28.11.2013

Předložil: ing. Josefus Emil

Schválil:  
(objednatel) ing. Mlčúchová Marcela

Schválil:  
(supervize) ing. Procházka Ladislav

Schválil:  
(AD) ing. Havlíček Jan

Tištěno dne:

27.11.2013

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

03807102187 VNIŘNÍ PROBLOK BĚŽ. SOUŠUBNA A BĚŽ. OVA. PĚTISÍŤE HRÁŠTĚ

Investor:

**SO 01 Stavební část - záměna pryžové dlažby**

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	581-nab! Litá pryž-dvojevrstvá-SBR tl.60mm+ EPDM Sleva za použití ve formě dlažby	210,00	M2	1 890,00	396 900,00
		-1,00		115 080,00	-115 080,00
				<b>Komplexní celkem:</b>	<b>281 820,00</b>
				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>281 820,00</b>
				<b>Sazba DPH</b>	<b>21,00</b>
				<b>DPH celkem</b>	<b>-83 349,00</b>
				<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>341 002,20</b>

Tištěno dne: 27.11.2013

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpočet)

Databáze:  
Nabídka číslo:

0308102137 VNITŘNÍ BĚŽEK HLAVNÍHO TUBUŠNA A BĚŽIŠTVA BĚŽIŠKÉ PÍSTI

Stavba:

Investor:

**SO 02 Komunikace - bourání betonu**

Vícepráce	Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text			
1	1 901,40	M2	169,00	321 336,60
4	708,00	M3	10,40	7 363,20
5	708,00	M3	2,30	1 628,40
6	1 557,60	T	11,50	17 912,40
7	2 950,00	M2	18,36	54 162,00
8	177,00	M3	10,40	1 840,80
9	177,00	M3	2,30	407,10
10	389,35	T	11,50	4 477,53
<b>Zemní práce</b>			<b>Celkem</b>	<b>409 128,03</b>

**Sazba DPH** 21,00      **DPH celkem** 123 131,82

**Celkem** 532 259,85

**Odbytová cena bez DPH:** 409 128,03

**Odbytová cena s DPH:** 532 259,85



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpočet)

Databáze:  
Nabídka číslo:

27.11.2013

18.11.2013

PRŮBĚŽNÝ VNITŘNÍ OKRŮJÍCÍ 30 DUŘENA A PĚTI OVA, BEZ ŠKŮŘIŠTĚ

INVESTOR:

SO 02 Komunikace - Záměna asfaltu						
Vícepráce						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	596211113	Kladení zámkové dlažby vč.drceného kameniva tl.30mm tl 60mm skup A pl j	1 077,49	M2	103,50	111 520,22
2	592450580	dlažba zámková přírodní dle projektanta	1 088,26	M2	146,10	158 995,50
				<b>Sazba DPH</b>		<b>270 515,72</b>
						<b>21,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>327 324,02</b>

Měněpráce						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + (obalované kamenivo OKH) tl 6	-1 077,49	M2	186,00	-200 413,14
2	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	-1 077,49	M2	12,90	-13 899,62
3	576125111	Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikované	-1 077,49	M2	160,50	-172 937,15
				<b>Komunikace Celkem:</b>		<b>-387 249,91</b>
				<b>Sazba DPH</b>		<b>-387 249,91</b>
<b>Celkem</b>						<b>-468 572,39</b>

				<b>Sazba DPH</b>		<b>21,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>-116 734,19</b>

Tištěno dne: 27.11.2013

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(**položkový rozpis**)

Databáze:  
Nabídka číslo:

0308102137 VNITŘNÍ OK UJC 30 DUBINA A BIELOVA DEJTSKÉ HRISTE

Investor:

SO 12 bourání betonu SO 06					
SO 12a Méněpráce					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem

1	113107229 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 50mm	-539,00	M2	63,30	-34 118,70
---	---	---------	----	-------	------------

Sazba DPH 21,00 DPH celkem -34 118,70

Celkem -41 283,63

Odbytová cena bez DPH: -34 118,70

Odbytová cena s DPH: -41 283,63

SO 12b Vícepráce					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem

1	113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	539,00	M2	98,00	52 822,00
2	162701155 Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	59,80	M3	10,40	621,92
3	171201201 Uložení sypaniny na skládky	67,09	M3	2,30	154,30
4	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	131,36	T	11,50	1 510,62
				<b>Zemní práce Celkem:</b>	<b>55 108,84</b>

0	Všeobecné konstrukce a práce				
5	001 Ošetření výztuže	1,00	KPL	10 000,00	10 000,00
6	002 Oprava poklopu Dalkia	1,00	KPL	4 999,09	4 999,09
				<b>Všeobecné konstrukce a práce Celkem:</b>	<b>14 999,09</b>

Sazba DPH 21,00 DPH celkem 14 722,65

Celkem 84 830,58

Odbytová cena bez DPH: 70 107,93

Odbytová cena s DPH: 84 830,58

**Celkem** Odbytová cena bez DPH: **35 989,23**