

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10526/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace včetně souvisejících činností

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
dále jen objednatel

a

Lenka Jerakasová
XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:

Lenkou Jerakasovou

IČ: 63307111
DIČ: CZ6760101040
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
KS:
VS:
Zapsán: u Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod číslem 05301H

dále jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 24. 7. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10526/2017/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení) v podrobnostech pro provádění stavby pro stavbu „Vybudování plynové kotelny pro dům Senovážná 1, 3“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, autorského dozoru a vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích včetně výkonu funkce koordinátora BOZP (dále jen „smlouva“).

Čl. II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy z důvodu nepředpokládaného zdržení způsobeného komplikacemi při dokumentaci jednotlivých objektů, tzn. neexistencí projektové dokumentace stávajícího stavu budov a nutnosti kompletního zaměření budov a následného zpracování pro potřeby jednotlivých profesí.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Projektová dokumentace vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení (případně ohlášení) pro stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) a plánu BOZP bude objednateli předána **do 70 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 19. 9. 2017

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 20. 9. 2017

Místo: Ostrava

Lenka Jerakasová