

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10698/2019/OIMH na zhotovení projektové dokumentace
vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Marcela Mlčůchová, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

ICO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

IC: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

KS:

VS:

Zapsán: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 11622

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 1. 7. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10698/2019/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“)

čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. III smlouvy z důvodu komplikovaného a dlouho trvajícího projednání s vedením města o rozsahu stavby, o materiálovém provedení a rozsahu sadových úprav. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

2.2.1 Text v čl. III odst. 2 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

*2. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), včetně všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do **270 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání územního rozhodnutí.*

čl. III.

Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 - 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 26.5.2020

Místo: Ostrava

Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele 22.5.2020

Datum: _____

Místo:

XXXXXXXXXX