

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10581/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
 Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu: 923761/0100
 zastoupený:
 ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
 ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
 Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název: MŽT Stavitelství, a.s.
 sídlem/místem podnikání: Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
 IČ: 27762157
 DIČ: CZ27762157
 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
 Číslo účtu: 35-6347350277/0100
 VS: 27762157
 Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3006
 zastoupený: Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

dále také jako **zhotovitel**

Článek I. Úvodní ustanovení

Dne 26.6.2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 10581/2013/OIMH na realizaci zakázky „MŠ Poděbradova 19 – výměna oken“ (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava termínu plnění sjednaného v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu časových návazností při odsouhlasování výrobní dokumentace orgány památkové péče.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně.

Článek II Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo bude zhotovitelem proveden v následujících termínech :

Termín provedení díla v 1.NP a 2.NP : do 31.8.2013

Termín provedení díla v 1.PP a 3.NP : do 10.9.2013

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím , takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla dne 22.8.2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3771/RMOB 1014/58/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.


Příloha

Zdůvodnění změny termínu zhotovitelem ze dne 25.7.2013

Harmonogram prací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29.8.2013
Místo:




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 4.9.2013
Místo:



Ing. Jan Mikeska
předseda představenstva

MŽT Stavitelství, a.s.
Sudierova 2024/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077



Statutární město Ostrava
 Úřad městského obvodu
 Moravská Ostrava a Přívoz

MOaP/46847/13



PODATELNA!!!

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		Cís. listu
Došlo: 26-07-2013	MOaP/46847/13	0144
Číslo listu: 1	Pril. 3	5

Adresát:
 Statutární město Ostrava
 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Dalibor Mouka, místostarosta
 Prokešovo náměstí 8
 729 29 Ostrava

Vyřizuje:	Naše značka	Tel:	Fax:	E-mail:	V Ostravě dne
M. Mikeska		553401321	596619077	mmikeska@mztas.cz	25.7.2013

Věc: Smlouva o dílo č.10581/2013/OIMH „ MŠ Poděbradova 19 – výměna oken“

S odkazem na čl. IV smlouvy o dílo žádáme o prodloužení termínu realizace na části díla, tj. III. NP a I.PP z důvodů již před podpisem smlouvy avízovaném v zápise ze dne 25.6.2013 (smlouva byla podepsána 26.6. 2013). K odsouhlasení výrobní dokumentace a vzorového okna bylo zástupcem NPÚ odsouhlaseno 12.7.2013 a ihned poté byly zahájeny kroky k výrobě ostatních oken, ale zahájení dodávek a montáží nelze z důvodů náročné výroby (jedná se o repliky historických oken) uspišit dříve jak ke dni 19., resp. 20.8. 2013. Proto byl navržen aktuální harmonogram prací, který byl projednán se zástupcem investora p. Čončkou a odsouhlasen ředitelkou školky Bc. Pospíšilovou s tím, že k 31.8. 2013 budou provedeny výplně v I. a II. NP tak, aby od 1.9.2013 mohl být zahájen provoz školky a I.PP a III. NP budou provedeny do 10.9.2013, což je termín námi navrhovaného dokončení díla – viz návrh dodatku smlouvy.

Chceme zdůraznit, že při vší snaze se nepodařilo zajistit termín k 31.8.2013 z objektivně nutných důvodů výše uvedených.

Doufáme, že naší žádosti bude vyhověno a podepsán dodatek smlouvy k termínu realizace 10.9.2013.

Přílohy dopisu:

Harmonogram

Souhlas ředitelky školky

Návrh dodatku smlouvy

MŽT stavitelství, a.s.
 Suderova 2024/8
 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
 Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

S pozdravem

Statutární město Ostrava
 Úřad městského obvodu
 Moravská Ostrava a Přívoz

26-07-2013

PODATELNA!!!



Ing. Jan Mikeska
 Předseda představenstva
 MŽT Stavitelství, a.s.

Kopie: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Harmonogram výplně otvorů - MŠ Poděbradova
Kritická verze 22.7.2013

Podpis smlouvy	26.6.2013
Dodání vzorového okna	12.7.2013
Schválení vzorového okna	12.7.2013
Objednání materiálu a zahájení výroby	15.7.-18.8.2013
Montáž prvků I. a II. NP	19.8.-31.8.2013
Montáž prvků I. PP a III. NP	1.9.-10.9.2013

Skrácení termínu výroby o 7 dnů

Předpoklad montáže cca 8 ks oken	Dny realizace	Srpen													Září									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Datum	19.8.	20.8.	21.8.	22.8.	23.8.	24.8.	25.8.	26.8.	27.8.	28.8.	29.8.	30.8.	31.8.	1.9.	2.9.	3.9.	4.9.	5.9.	6.9.	7.9.	8.9.	9.9.	10.9.
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.6 I NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.7 I NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.8 I NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.9 I NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.2 II NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.3 II NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.4 II NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.5 II NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	I. PP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								
Demontáž oken																								
Montáž oken																								
Hrubá úprava ostění	m.č.1 III NP																							
Jemná úprava ostění																								
Malby																								

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 491 320, fax: 595 619 077

22.7.2013

