

Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle § 23 a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“) k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ZVZ s názvem:

„Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a Rekonstrukce chodníku Bieblova“

Zadavatel:

Název:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo:	Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava
Právní forma:	Obec, městský obvod Statutárního města Ostrava
IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451
Statutární orgán:	Ing. Jiří Havlíček, starosta
Tel.:	+ 420 599 444 444
FAX:	+ 420 599 445 401
E-mail:	posta@moap.ostrava.cz

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Sídlo:	Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava
IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451
Zastoupený:	Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je provedení úprav veřejného prostoru vnitrobloku ulic 30. dubna a Bieblova v rozsahu úpravy komunikací, úpravy dětského hřiště, vybavení prostoru městským mobiliářem, přeložky a doplnění veřejného osvětlení, přeložení veřejného telefonního automatu, sadových úprav a opravy terasy a zdí, dále úpravy části chodníku ul. Bieblova.

Původní veřejná zakázka byla zadána uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice, PSČ 370 04, IČ 48035599 pod evidenčním číslem zakázky 351438. V podrobnostech viz Oznámení o zadání zakázky, evidenční číslo formuláře 7303010066352 zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 9. 2013.

Předmětem tohoto jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 ZVZ jsou dodatečné stavební práce k výše specifikované původní zakázce.

Popis dodatečných stavebních prací:

Dodatečné stavební práce byly zjištěny při realizaci akce. S technickým dozorem investora a autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace akce byly dohodnuty změny v rozsahu prací, v jejichž důsledku došlo k navýšení objemu prací vyplývajících z dodatečných požadavků na technické řešení rekonstrukce chodníků a skutečné tl. bouraných betonových konstrukcí.

- Záměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu v komunikaci pro pěší
- Odstranění podkladů z betonu (tloušťka vrstvy neodpovídá tloušťce v PD a byla stanovena na 185 mm)
- Oprava zídky SO 06 (ošetření výztuže, oprava poklopu, bourání betonu tl. 150 mm)

Uvedené práce se nedaly předpokládat a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla.

III. CENA SJEDNANÁ V DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

749 751,68 Kč bez DPH, tzn. 14,46 % původní ceny veřejné zakázky

IV. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 a § 34 ZVZ.

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Právní forma: akciová společnost
IČ: 48035599

VI. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

S ohledem na použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7) písm. a) zákona nebyl výběr nejvhodnější nabídky proveden (dodatek ke smlouvě byl uzavřen s dodavatelem původní zakázky).

VII. ODŮVODNĚNÍ

Zadavatel při použití jednacího řízení bez uveřejnění postupoval dle ust. § 23, odst. 7 ZVZ. Výše specifikované dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, z jejich charakteru a rozsahu je zřejmé, že je nemůže realizovat jiný dodavatel a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Uvedené dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli, jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a jejich celkový rozsah nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Současně byly v uvedeném dodatku odečteny související neprovedené práce a práce, které nebylo nutno realizovat. Nedošlo ke změně termínu plnění.

Původní cena veřejné zakázky	5 185 813,14 Kč
Dodatečné stavební práce	749 751,68 Kč
Neprovedené práce	536 448,61 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1	5 399 116,21 Kč

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla o provedení dodatečných prací a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10822/2013/OIMH ze dne 3. 9. 2013 usnesením č. 4198/RMOBm1014/101/13 ze dne 29. 11. 2013.

V Ostravě dne 12. 12. 2013

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství